ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Ausbildungsnac	chweis Nr Name:	
Ausbildungswoche	vom bis Ausb	ildungsjahr
	Eintragungen über ausgeführte Arbeiten, durchgeführte Unterweisungen, Inhalte der ÜBA.	
	Kursvorstellung / Einteilung	
	Je nach Gruppe	
1.Arbeitstag	Abschnitte A / B / C / D oder G bearbeitet	7
	Abschnitt PA bearbeitet	
2.Arbeitstag		7
3.Arbeitstag		7
4.Arbeitstag		7
5.Arbeitstag		7
Besondere Anmerku	ingen:	<u> </u>
	rschrift wird die Richtigkeit der Angaben über die ausgeführten Arbeiten und die durchgeführten Unterwe	isungen bestätigt.
Auszubildende/r	Datum: Lernbegleiter Datum:	

Bildungsakademie Tübingen, Raichbergstr.87, 72072Tübingen, Telefon 07071/9707-0, Fax 07071/9707-70

www.bildungsakademie-tue.de

Stand Oktober 2025 Seite 1 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Leistungsbeschreibung / Arbeitsablaufplan / Abschnitte A und B (Lernphase)







A1-Kleiner Kunst- oder Echtglas-Plattenstreifen-Schmal (LUCARVO-Effekt)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
Oberfläche prüfen und reinigen bzw. säubern	Per Auge Mikrofasertuch	IPA-Oberflächenreiniger	2min
Das Folien-Dekor extern vorbereiten und verkleben "Nassverklebung"	Rakel / Cutter	Tape, Übertragungsmaterial	25min
		ORACAL 8300 Transparent Cal	
		"Sott Right on Pink"	
Das fertige Foliendekor nacharbeiten	Heißluftgebläse / Rakel / Nadel usw.	IPA-Oberflächenreiniger	8min
A1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			15min
	Gesamtzei	t der Ausführung A1	50min

B1-Kleiner Verbund-Plattenstreifen-Schmal (ABSTRACTUM-Effekt)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
B1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			15min
	Gesamtze	it der Ausführung B1	

Bewertungskriterien: Gliederung des Arbeitsablaufes / Verwendung Fachbegriffe / Einhaltung des Arbeitsplanes usw.

Stand Oktober 2025 Seite 2 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Leistungsbeschreibung / Arbeitsablaufplan / Abschnitte C und D (Lernphase)







C1-Kleine Kunst- oder Echtglasplatte-Rechteck (IMPRESSA-Effekt)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
C1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			15min
	Gesamtze	it der Ausführung C1	

D1-Individuelles Formteil (MIMEX-Effekt)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
D1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			15min
	Gesamtzei	t der Ausführung D1	

Bewertungskriterien: Gliederung des Arbeitsablaufes / Verwendung Fachbegriffe / Einhaltung des Arbeitsplanes usw.

Stand Oktober 2025 Seite 3 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten



Bildungsakademie Tübingen

1 Arbeitswoche

Leistungsbeschreibung / Arbeitsablaufplan / Abschnitt G (Selbsterarbeitungsphase)





G1-Grafikvorlage-Digital (Computer-RAUMGESTALTUNG)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Technik	Eingesetzte Software	Zeit in Minuten
G1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			5min
	Gesamtzei	t der Ausführung G1	

G1.1-Grafikvorlage-Digital (Computer-NUR NACH ANSAGE)

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Technik	Eingesetzte Software	Zeit in Minuten
G1.1-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			5min
	Gesamtzeit (der Ausführung G1.1	

Bewertungskriterien: Gliederung des Arbeitsablaufes / Verwendung Fachbegriffe / Einhaltung des Arbeitsplanes usw.

Stand Oktober 2025 Seite 4 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Leistungsbeschreibung / Arbeitsablaufplan / Abschnitt PA und PA0 (Selbsterarbeitungsphase)





PA-PA0-Formteile, Platten und Objekte

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
PA-PA0-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			30min
	Gesamtzeit der	Ausführung PA-PA0	

Bewertungskriterien: Gliederung des Arbeitsablaufes / Verwendung Fachbegriffe / Einhaltung des Arbeitsplanes usw.

Stand Oktober 2025 Seite 5 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Leistungsbeschreibung / Arbeitsablaufplan / Abschnitt SIM / AP / (Selbsterarbeitungsphase)







SIM1-SIM2-SIM3-SIM4 / Alle Simulationen

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
SIM-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			30min
	Gesamtzeit	der Ausführung SIM	

AP1-AP2-AP3-AP4 / Alle Arbeitsproben

Arbeitsschritte (Was mache ich)	Eingesetzte Werkzeuge / Geräte	Eingesetzte Materialien / Hilfsstoffe	Zeit in Minuten
AP-Allgemeine Vor- und Nachbereitungszeit			15min
	Gesamtzei	it der Ausführung AP	

Bewertungskriterien: Gliederung des Arbeitsablaufes / Verwendung Fachbegriffe / Einhaltung des Arbeitsplanes usw.

Stand Oktober 2025 Seite 6 von 7

ÜBA / MLGI3-24 / LB

Einrichtungsgegenstand gestalten

1 Arbeitswoche



Bildungsakademie Tübingen

Mess- und Prüfprotokoll

ENERGY-DRINK-Photohocker (zerlegbar):



Farbtonprüfung mit Lack-Farbfächer: Nach RAL- oder NCS-System

Verwende	ete Farbtöne
Seitenteile	Deckel

Farbtonprüfung mit Lack-Farbmessgerät (BRILLUX Pablo): Nach RAL- oder NCS-System

Verwendete Farbtöne		
Seitenteile	Deckel	

Glanzgradprüfung mit Glanz-Messgerät (DG60)

Verwendete Farbtöne			
Seitenteile	Deckel		

Farbfolienprüfung mit Farbfolienfächer (Oracal-Serie 651 M/G)

Nummer und Name	Nummer und Name	Nummer und Name

Stand Oktober 2025 Seite 7 von 7